УТВЕРЖДАЮ:
Вице-мэр Поронайского городского округа

_____ А.В.Шенцов

«____» _____ 2025г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор МУП «ПКК-1»

_____ Сон Кен Хо

«15» 01 2025 г.

№п/п	Наименование работ	Сроки производства работ												Ответственный
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	Котельная №1													
1.	**П.К. №1:**													
1.1	Ремонт, ревизия запорной, регулирующей арматуры, в/у стекол, предохранительных клапанов.						4-15							О.В.Ренжин
1.2	Ревизия ПМЗ 1,2, с заменой дефектных деталей.						4-24							О.В.Ренжин
1.3	Котлоочистные работы: чистка барабанов, экономайзера, воздухоподогревателя, коллекторов.						4-28							О.В.Ренжин
1.4	Ревизия кладки передней задней стенки, бункеров возврата уноса, смесит. труб, эжекторов.						1-10							О.В.Ренжин
1.5	Ревизия дымососа №1.						1-20							О.В.Ренжин
1.6	Ревизия дутьевого вентилятора.						21-28							О.В.Ренжин
1.7	Ревизия вентилятора возврата уноса..						1-24							О.В.Ренжин
1.8	Ревизия шнековой установки.						1-30							О.В.Ренжин
1.9	Ревизия решетки, привода, салазок.						1-30							О.В.Ренжин
1.10	Ревизия труб циклона №1.						1530							О.В.Ренжин
1.11	Опрессовка ПК-1						25-30							О.В.Ренжин
2.	**П.К. №2:**													
2.1	Ремонт, ревизия запорной, регулирующей, предохр. клапанов, в/у стекол.						15-30							О.В.Ренжин
2.2	Ревизия ПМЗ 1,2.						21-2							О.В.Ренжин

Сетевой план – график подготовки объектов жизнеобеспечения к ОЗП 2025-2026гг.

2.3	Котлоочистные работы: чистка баарбанов, экономайзера, воздухоподогревателя, коллекторов с опрессовкой.						17-26							О.В.Ренжин
2.4	Ревизия кладки передней и задней стенок, ремонт.						27-9							О.В.Ренжин
2.5	Ревизия дымососа №2.						15-23							О.В.Ренжин
2.6	Ревизия дутьевого вентилятора.						24-2							О.В.Ренжин
2.7	Ревизия вентилятора возврата уноса, бункеров возврата уноса, смесительных труб, сопел, эжекторов.							12-23						О.В.Ренжин
2.8	Ревизия шнековой установки с заменой втулок.						15-2							О.В.Ренжин
2.9	Ревизия решетки, привода, салазок.							5-20						О.В.Ренжин
2.10	Ревизия труб циклона.							26-30						О.В.Ренжин
2.11	Ревизия экономайзера с опрессовкой, замена эк-зера.								5-20					О.В.Ренжин
2.12	Опрессовка ПК-2							26-30						О.В.Ренжин
3.	**П.К. №3:**													
3.1	Ремонт, ревизия запорной, регулирующей, предохр. клапанов, в/у стекол.							15-30						О.В.Ренжин
3.2	Ревизия ПМЗ 1,2, с заменой дефектных деталей, ремонт.							22-31						О.В.Ренжин
3.3	Котлоочистные работы: чистка баарбанов, экономайзера, воздухоподогревателя, коллекторов с опрессовкой.							15-30						О.В.Ренжин
3.4	Ревизия кладки передней и задней стенок, ремонт.							16-30						О.В.Ренжин
3.5	Ревизия дымососа №3.							5-23						О.В.Ренжин
3.6	Ревизия дутьевого вентилятора.									1-7				О.В.Ренжин
3.7	Ревизия вентилятора возврата уноса, бункеров возврата уноса, смесительных труб, сопел, эжекторов.									6-12				О.В.Ренжин
3.8	Ревизия шнековой установки с заменой втулок.							28-6						О.В.Ренжин
3.9	Ревизия решетки, привода, салазок.							26-13						О.В.Ренжин
3.10	Ревизия труб циклона.									2-9				О.В.Ренжин
3.11	Замена воздухоподогревателя.									2-9				О.В.Ренжин
3.12	Опрессовка ПК-3								16-20					О.В.Ренжин
4.	**Ремонт вспомогательного оборудования.**													
4.1	Ревизия подпиточных насосов №1,2,3 (замена эл двигателя п/н №2).						10-21							О.В.Ренжин
4.2	Ревизия конденсатных насосов №1,2,3,4.						21-36							О.В.Ренжин
4.3	Ревизия питательных насосов №1,2,3,4.							1-22						О.В.Ренжин

4.4	Ревизия сетевых насосов №1, 2, 3, 4. Чистка обратных клапанов и запорной арматуры.							12-28						О.В.Ренжин
4.5	Чистка сетевого фильтра, замена дефектных деталей, утепление дренажной камеры.								1-22					О.В.Ренжин
5.	**КНС.**													
5.1	Ревизия песковых насосов №1,2, чистка колодцев, септика.									10-20				О.В.Ренжин
6.	**Ревизия цепного транспортера.**													
6.1	Ревизия гибов, направляющих, оголовка, блочков, короба, чистка канавы, закладных.						21-15							О.В.Ренжин
6.2	Текущий ремонт котлов № 1,2							1-31						О.В.Ренжин
6.3	Ревизия цепного тр-ра (замена скребков, звездочек).									2-23				О.В.Ренжин
6.4	Ревизия пескового насоса ШЗУ.								1-20					О.В.Ренжин
7.	**ХВО.**													
7.1	Ревизия запорной арматуры, фильтров, деаэратора, солебака.									1-15				О.В.Ренжин
8.	**Грейферный кран.**													
8.1	Ревизия редукторов крановой тележки, муфт, полиспастов, ремонт грейферного ковша с заменой дефектных деталей. Ремонт крановых путей (дефектных участков).						16-15							О.В.Ренжин
9.	**Топливоподача.**													
9.1	Ревизия редукторов, натяжных устройств, роликов.								20-15					О.В.Ренжин
10.	**ПСВ.**													
10.1	Чистка трубок ПСВ №1, 2, 3, ревизия запорной и регулирующей арматуры.						21-20							О.В.Ренжин
10.2	Чистка трубок к/охладителей 1, 2, ревизия запорной арматуры.							21-29						О.В.Ренжин
10.3	Ревизия запорной, регулирующей арматуры РУ, бойлерной, сетевой группы.								10-25					О.В.Ренжин
10.4	Ремонт дефектных участков т/изоляции обмуровки ПК-1, 2, 3, газоходов, воздуховодов, питат. линий.								6-16					О.В.Ренжин
10.5	Чистка приямка дымовой трубы.						14-17							О.В.Ренжин
10.6	Покраска оборудования, побелка помещений.						21-10							О.В.Ренжин
10.7	Обкатка оборудования.									15-24				О.В.Ренжин

	Котельная №2													
1.	Промывка котлов от шлама, котлоочистительные работы на ВК № 1,2,3,4.						13-14							Костенко Р.Г.
2.	Промывка питательной системы котлов, и шламовых отложений котлов № 1,2,3,4						13-16							Костенко Р.Г.
3.	Очистка топочного и газотрубного пространства от продуктов сгорания в/к ст. №1,2,3,4						20-30							Костенко Р.Г.
4.	Очистка внутренней полости магистрального сетевого фильтра ГИГ-500							1-8						Костенко Р.Г.
5.	Ревизия топок на ВК №1,2,3,4							7-21						Костенко Р.Г.
6.	Ревизия сетевых насосов №1,2,3.							7-21						Костенко Р.Г.
7.	Ревизия дутьевых вентиляторов №1,2,3,4							14-31						Костенко Р.Г.
8.	Ревизия рециркуляционных насосов 1,2.								1-15					Костенко Р.Г.
9.	Ревизия и ремонт котлов №1,2,3,4.								1-15					Костенко Р.Г.
10.	Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры на оборудовании котельной.								1-15					Костенко Р.Г.
11.	Ремонт КИПиА, приборов теплового контроля и учёта.							1-31	1-31					Костенко Р.Г.
12.	Косметический ремонт бытовых и производственных помещений котельной.							1-31	1-31					Костенко Р.Г.
13.	Покраска котлов, газоходов, трубопроводов, основных и вспомогательных механизмов, узлов и агрегатов.								15-31	1-15				Костенко Р.Г.
14.	Гидравлические испытания основного и вспомогательного оборудования.									1-15				Костенко Р.Г.
15.	Пуско-наладочные работы основного и вспомогательного оборудования.									1-15				Костенко Р.Г.
16.	Ревизия дробилки.							1-31						Костенко Р.Г.
17.	Чистка внутренней поверхности резервных баков.						27-31	1-14						Костенко Р.Г.
18.	Монтаж вытяжных вентиляторов.							15-30	1-5					Костенко Р.Г.
19.	Ревизия лебедки.							1-10						Костенко Р.Г.
20.	Ревизия топливоподачи.							13-30	1-12					Костенко Р.Г.
21.	Ревизия фильтров аспирации.									1-20				Костенко Р.Г.
	Котельная №3													
1.	**Текущий ремонт и ревизия водогрейных котлов №1-6**													Костенко Р.Г.

2.	Продувка котлов, чистка труб от нагара, ремонт механической части топки ШП.						13-24							Костенко Р.Г.
3.	Ревизия запорной арматуры.							13-24						Костенко Р.Г.
4.	Ремонт сетевых насосов в кол-ве 3шт, подпиточных насосов в кол-ве 2шт,замена подшипников, сальников.						27-30	1-8						Костенко Р.Г.
5.	Ремонт грейферного погрузчика.							11-15						Костенко Р.Г.
6.	Ремонт транспортеров ШЗУ, замена подшипников на барабанах.							18-29						Костенко Р.Г.
7.	Косметический ремонт производственных, бытовых помещений.								1-31	1-15				Костенко Р.Г.
8.	Ревизия дымососов №1,2,3…….							1-31						Костенко Р.Г.
9.	Опрессовка водогрейных котлов №1-6						10-15							Костенко Р.Г.
	Котельная №4													
1.	**Текущий ремонт водогрейных котлов № 1 – 6:**													Костенко Р.Г.
2.	Продувка котла; чистка труб от нагара; чистка зольников с ремонтом кирпичной кладки; ремонт фундаментов, устройство коллекторов на топках в/к № 5,6.						12-30							Костенко Р.Г.
3.	Ремонт механической части топки ШП котлов №1-6.						12-30							Костенко Р.Г.
4.	Ревизия запорной арматуры котлов, сетевых и подпиточных насосов.							11-15						Костенко Р.Г.
5.	Текущий ремонт насосов: сетевых-3шт, подпиточных – 2шт.							4-8						Костенко Р.Г.
6.	Ревизия грейферного погрузчика угля.							25-29						Костенко Р.Г.
7.	Ревизия дымососов ДН-9.							18-22						Костенко Р.Г.
8.	Ремонт транспортера ШЗУ.						15-30	1-31						Костенко Р.Г.
9.	Опрессовка водогрейных котлов № 1 – 6.							10-15						Костенко Р.Г.
10.	Ремонт бытовых помещений: косметический ремонт раздевалки, туалета, бокса.								19-31	1-15				Костенко Р.Г.
11.	Ремонт производственных помещений: косметический ремонт котельного зала, насосной, помещения слесарей, щитовой, операторской.								19-31	1-15				Костенко Р.Г.
12.	Покраска котлов, газоходов, трубопроводов, основных и вспомогательных механизмов.							15-31						Костенко Р.Г.
13.	Ревизия дробилки.							1-31						Костенко Р.Г.
	Котельная №6													
1.	Текущий ремонт к/а ст. №1,2 (Е-1/9).						1-30	1-15						Костенко Р.Г.
2.	Чистка П/К № 1,2. Гидравлические испытания и внутренний осмотр П/К № 1,2.								20					Костенко Р.Г.

3.	Ремонт, ревизия сетевых насосов.							1-31						Костенко Р.Г.
4.	Ремонт, ревизия запорной арматуры.							18-22						Костенко Р.Г.
5.	Очистительные работы магнитных фильтров.							25-26						Костенко Р.Г.
6.	Замена дымососов № 1,2.							1-31						Костенко Р.Г.
7.	Покраска газоходов, циклонов, дымососов.								1-19					Костенко Р.Г.
8.	Ремонт котельного зала, бытовки, насосной.								1-19					Костенко Р.Г.
9.	Опрессовка котлов.								1-15					Костенко Р.Г.
	Котельная №8													
1.	Промывка котлов №1,2 от шлама, котлоочистительные работы.						21-30	1-15						Костенко Р.Г.
2.	Ремонт, ревизия запорной арматуры, регулирующей арматуры насосного оборудования (сетевых, топливных насосов) ревизия подшипников на дутьевых вентиляторах, горелках.							15-18						Костенко Р.Г.
3.	Гидравлические испытания котлов №1,2, т/трассы.								19					Костенко Р.Г.
4.	Покраска трубопроводов котельной							15-18						Костенко Р.Г.
	Котельная №9													
1.	Промывка системы отопления.						13-15							Хан Ден Сик
2.	Гидравлическое испытание котлов №1,2.						13-15							Хан Ден Сик
3.	Чистка котлов и газоходов, .						15-30							Хан Ден Сик
4.	Чистка дымососов 2шт., ревизия эл.двигателей.						15-30							Хан Ден Сик
5.	Разборка, промывка теплообменников 2шт.						15-30							Хан Ден Сик
6.	Ревизия запорной арматуры 12шт, насосов, электрод.						15-30							Хан Ден Сик
7.	Гидравлическое испытание котлов, после ремонта.							1						Хан Ден Сик
8.	Хим. Подготовка, пробная топка и пусконаладочные работы котлов №1,2.									1-15				Хан Ден Сик
9.	Покраска трубопроводов котельной, циклонов, дымососов.									1-15				Хан Ден Сик
10.	Гидравлические испытания.								1-15					
	Котельная №10													
1.	Промывка системы отопления.						13-15							Хан Ден Сик
2.	Гидравлическое испытание котлов №1,2.						13-15							Хан Ден Сик
3.	Чистка котлов и газоходов 2шт.						15-30							Хан Ден Сик
4.	Разборка, промывка теплообменников 2шт.						15-30							Хан Ден Сик
5.	Ревизия запорной арматуры 12шт, насосов, эл. двигателей 4шт.						15-30							Хан Ден Сик
6.	Ревизия дизельных горелок 2шт.						15-30							Хан Ден Сик
7.	Гидравлическое испытание котлов, после ремонта.							1						Хан Ден Сик
8.	Хим. Подготовка, пробная топка и пусконаладочные									1-15				Хан Ден Сик

	работы котлов №1,2.													
9.	Покраска топливной емкости.							1-15						Хан Ден Сик
10.	Покраска трубопроводов котельной.								1-31					Хан Ден Сик
11.	Гидравлические испытания.									15-20				Хан Ден Сик
	ВНС с.Гастелло													
1.	Ревизия запорной арматуры 15шт, замена болтов, прокладок.						1-20							Хан Ден Сик
2.	Текущий ремонт насосов сетевых 2шт. и водоподъемных 2шт, смазка подшипников, набивка сальников.						1-20							Хан Ден Сик
3.	Ревизия водоподъемного оборудования скважин, проверка креплений насоса и штанг, замена прокладок, болтов.								10-20					Хан Ден Сик
4.	Покраска трубопроводов обвязки водоподъемных скважин №1,2.								20-21					Хан Ден Сик
5.	Чистка ВК.							1-20						Хан Ден Сик
	с.Тихменево													
	с.Тихменево (Водоотведение.)													
1.	Чистка колодцев.						1-30							В.В.Беляков
2.	Чистка отстойника.							1-31						В.В.Беляков
	ВНС с.Тихменево													
1.	Углубление русла реки Прохладной.									1-15				В.В.Беляков
2.	Ревизия водоподъемного оборудования, проверка креплений насоса и штанг, замена прокладок, болтов.							1-30						В.В.Беляков
3.	Ремонт тротуаров.							1-31						В.В.Беляков
	Тепловые сети г.Поронайск													
1.	**Ревизия запорной арматуры**						13-30	1-31	1-31	1-15				П.А.Баранов
2.	**Замена запорной арматуры:**													
2.1.	ул.Саперная 5 Ø100 2шт.							1-31						П.А.Баранов
2.2.	ул.Сахалинская 27 Ø100-2шт.							1-31						П.А.Баранов
2.3.	ул.Сахалинская 21 Ø80-1шт.							1-31						П.А.Баранов
2.4.	ул.Октябрьская 106 Ø50 2шт.							1-31						П.А.Баранов
2.5.	ул.Победы 82 Ø100 - 2шт.							1-31						П.А.Баранов
2.6.	ул.Ленина 16 Ø80 - 2шт.							1-31						П.А.Баранов

2.7.	ул.Комсомольская 24 Ø80 - 2шт.							1-31						П.А.Баранов
3.	**Ремонт ТС.**													
3.1	ул.Саперная 5 Ø219, 5 п.м.(2тр.),							1-31						П.А.Баранов
3.2	ул.Восточная 106 Ø89, 5 п.м.(2тр.),													П.А.Баранов
4.	**Промывка теплосетей**						13-30			1-15				П.А.Баранов
5.	**Гидравлические испытания теплосетей**						13-30			1-15				П.А.Баранов
	Котельная с. Восток													
1.	**Текущий ремонт котла № 1.**													
1.1	Гидравлические испытания и внутренний осмотр кола.					10								Дудин А.А.
1.2	Промывка котла от шламовых отложений.					11-12								Дудин А.А.
1.3	Ремонт, ревизия запорной, регулирующей арматуры, предохранительных клапанов котла.					13-17								Дудин А.А.
1.4	Замена кладки арки и зажигательного пояса котла.					17-20								Дудин А.А.
1.5	Ревизия, ремонт тягодутьевых механизмов (дымососв, дутьевых вентиляторов, ВГД.)					20-31								Дудин А.А.
1.6	Ревизия шлакового скребкового транспортера, замена изношенной цепи, замена изношенных полок, ревизия редуктора привода.					21-26								Дудин А.А.
1.7	Ревизия колосниковой решетки с заменой дефектных колосников. Ревизия и техническое обслуживание привода решетки.					26-28								Дудин А.А.
1.8	Очистка подогревателя воздуха.					31								Дудин А.А.
2.	**Текущий ремонт котла № 2.**													
2.1	Гидравлические испытания и внутренний осмотр кола.						1							Дудин А.А.
2.2.	Промывка котла о шламовых отложений.						2							Дудин А.А.
2.3.	Ремонт, ревизия запорной, регулирующей арматуры, предохранительных клапанов котла.						3-7							Дудин А.А.
2.4	Замена кладки арки и зажигательного пояса котла.						8-14							Дудин А.А.
2.5.	Ревизия, ремонт тягодутьевых механизмов (дымососв, дутьевых вентиляторов, ВГД.)						15-18							Дудин А.А.
2.6.	Ревизия шлакового скребкового транспортера, замена изношенной цепи, замена изношенных полок, ревизия редуктора привода.						21-24							Дудин А.А.

2.7	Ревизия колосниковой решетки с заменой дефектных колосников. Ревизия и техническое обслуживание привода решетки.						25-29							Дудин А.А.
2.8	Очистка подогревателя воздуха.						30							Дудин А.А.
3.	**Текущий ремонт котла № 3.**													
3.1	Гидравлические испытания и внутренний осмотр кола.							1						Дудин А.А.
3.2.	Промывка котла о шламовых отложений.							2						Дудин А.А.
3.3.	Ремонт, ревизия запорной, регулирующей арматуры, предохранительных клапанов котла.							5-8						Дудин А.А.
3.4	Замена кладки арки и зажигательного пояса котла.							9-16						Дудин А.А.
3.5.	Ревизия, ремонт тягодутьевых механизмов (дымососв, дутьевых вентиляторов, ВГД.)							19-21						Дудин А.А.
3.6.	Ревизия шлакового скребкового транспортера, замена изношенной цепи, замена изношенных полок, ревизия редуктора привода.							22-26						Дудин А.А.
3.7	Ревизия колосниковой решетки с заменой дефектных колосников. Ревизия и техническое обслуживание привода решетки.							27-30						Дудин А.А.
3.8	Очистка подогревателя воздуха.							30						Дудин А.А.
3.	**Текущий ремонт котла №4**								2-31					Дудин А.А.
4.1	Гидравлические испытания и внутренний осмотр кола.								2					Дудин А.А.
4.2.	Промывка котла о шламовых отложений.								3					Дудин А.А.
4.3.	Ремонт, ревизия запорной, регулирующей арматуры, предохранительных клапанов котла.								4-9					Дудин А.А.
4.4	Замена кладки арки и зажигательного пояса котла.								10-16					Дудин А.А.
4.5.	Ревизия, ремонт тягодутьевых механизмов (дымососв, дутьевых вентиляторов, ВГД.)								17-20					Дудин А.А.
4.6.	Ревизия шлакового скребкового транспортера, замена изношенной цепи, замена изношенных полок, ревизия редуктора привода.								23-26					Дудин А.А.
4.7	Ревизия колосниковой решетки с заменой дефектных колосников. Ревизия и техническое обслуживание привода решетки.								27-31					Дудин А.А.
4.8	Очистка подогревателя воздуха.								31					Дудин А.А.
5.	**Ремонт вспомогательного оборудования.**													

5.1	Ревизия подпиточных насосов №1,2								16-20					Дудин А.А.
5.2	Ревизия циркуляционных насосов котлового контура №1,2,2,3,4,5,6.								23-31					Дудин А.А.
5.3	Ревизия насосов рециркуляции котлов.№1,2,3,4,5,6,7,8.									1-10				Дудин А.А.
5.4	Ревизия сетевых насосов №1, 2, 3, 4. Чистка обратных клапанов №3,4 и запорной арматуры.									18-22				Дудин А.А.
5.5	**Текщий ремонт скребкового транспортера,** цепей, скребков, ремонт «лотка», звездочек.									20-29				Дудин А.А.
5.6	**ХВО.** Ревизия запорной арматуры, фильтров ХВО,									1-15				Дудин А.А.
5.7	Очистка пластин подогревателя сетевой воды №1,ревизия запорной арматуры.									11-19				Дудин А.А.
5.8	Очистка пластин подогревателя сетевой воды №2 ревизия запорной арматуры									20-29				Дудин А.А.
5.9	Ревизия основной дробилки.										1-7			Дудин А.А.
5.10	Ревизия аварийной дробилки										7-14			Дудин А.А.
5.11	Ревизия грейферного крана для погрузчика угля.									13-17				Дудин А.А.
5.12	Ремонт ленточного конвейера, ревизия, замена роликов								2-20					Дудин А.А.
	Тепловые сети с.Восток													
1.	Ул.Гагарина 13 замена вентелей 2 шт ДУ-50. монтаж теплоизоляции 10 м Ø60.								1-10					Дудин А.А.
2.	Гагарина-7, монтаж теплоизоляции 30м Ø80.								15-30					Дудин А.А.
3.	Заменить квартальную запорную арматуру в районе Гагарина 12а ДУ 150-2шт.						15-30							Дудин А.А.
4.	Заменить запорную арматуру на кольцевой ветке ДУ 100 2шт, ДУ 150 2 шт.								15-30					Дудин А.А.
5.	Мира-30 , замена сбросников, возд. на компенсаторах 2 шт. вентиль Ду20 – 2 шт.,							1-15						Дудин А.А.
6.	Гагарина 18, замена сбросников возд. на компенсаторах 2 шт., замена вентиля на перемычке. вентиль Ду15 – 3 шт.,							1-31						Дудин А.А.
7.	Ревизия запорной квартальной арматуры, перепаковка сальников, обтяжка, прокрутка.								1-30					Дудин А.А.

	УВКХ КНС													
	КНС№1:													
1.	Ревизия насоса №1,2,3, замена сальниковой набивки, смазка, замена подшипников.						1-20							Горщерук А.П.
2.	Замена рубашки вала насоса №2						1-20							Горщерук А.П.
3.	Ревизия центробежного насоса: замена сальниковой набивки.						1-20							Горщерук А.П.
4.	Чистка приемной ямы.						1-20							Горщерук А.П.
5.	Ревизия запорной арматуры								1-4					Горщерук А.П.
6.	Покраска оборудования.							1-3						Горщерук А.П.
	КНС№2													
1.	Ревизия насосов №1,2: замена сальниковой набивки смазка подшипников.						21-28	1-10						Горщерук А.П.
2.	Ремонт лестничного марша на приемной яме.							1-15						Горщерук А.П.
3.	Ревизия запорной арматуры Ø150мм.-2шт., Ø100мм.-2шт.,							1-15						Горщерук А.П.
4.	Чистка приемной ямы.							1-10						Горщерук А.П.
5.	Покраска оборудования.								1-10					Горщерук А.П.
	КНС№3													
1.	Чистка приемной ямы.							10-15						Горщерук А.П.
	КНС№4													
1.	Ревизия насосов №1,2,3: замена сальниковой набивки, смазка, замена подшипников.						16-20							Горщерук А.П.
2.	Ревизия запорной арматуры.						16-20							Горщерук А.П.
3.	Покраска оборудования.							1-5						Горщерук А.П.
4.	Чистка приемной ямы.							1-4						Горщерук А.П.
5.	Ревизия вентилей 4шт.							1-10						Горщерук А.П.
	КНС№5													
1.	Чистка приемной ямы.								8-19					Горщерук А.П.
	КНС№6													
1.	Ремонт и ревизия насосов №1,2: замена подшипников, замена сальниковой группы.								13-18					Горщерук А.П.
2.	Ревизия запорной арматуры.								19-23					Горщерук А.П.
3.	Чистка приемной ямы. Ревизия обратного клапана.								15-30					Горщерук А.П.
	КНС№7													
1.	Ревизия и ремонт насосов №1,2,3: замена подшипников насосов №1,2,3 замена сальниковой набивки насосов №1,2,3.						26-30							Горщерук А.П.
2.	Ревизия запорной арматуры.							1-5						Горщерук А.П.

3.	Ремонт лестницы в приемной яме, отделении.							6-7						Горщерук А.П.
4.	Чистка приемной ямы.							7-10						Горщерук А.П.
5.	Покраска оборудования.							1-5						Горщерук А.П.
	КНС№8													
1.	Ревизия насоса, замена сальниковой набивки.								8-12					Горщерук А.П.
2.	Замена напорно-всасывающего шланга.								18-19					Горщерук А.П.
3.	Чистка приемной ямы.								18-19					Горщерук А.П.
4.	Замена фильтра грубой очистки.							10-15						Горщерук А.П.
	КНС№9													
1.	Ревизия насоса №1,2,3: замена сальниковой набивки, смазка и замена подшипников.									19-23				Горщерук А.П.
2.	Чистка приемной ямы.									23-30				Горщерук А.П.
3.	Ревизия обратных клапанов.							23-30						Горщерук А.П.
4.	Покраска оборудования.									7-8				Горщерук А.П.
	КНС№10													
1.	Ревизия насосов №1,2,3: замена подшипников, смазка подшипников, замена сальниковой набивки.								28-31					Горщерук А.П.
2.	Покраска оборудования, дверей.									7-8				Горщерук А.П.
3.	Чистка приемной ямы.							10-20						Горщерук А.П.
	КНС№11													
1.	Чистка приемной ямы.													Горщерук А.П.
	КНС№12													
1.	Ревизия насосов №1,2, замена сальниковой набивки, подшипников, смазка.						16-19							Горщерук А.П.
2.	Ревизия запорной арматуры.						24-26							Горщерук А.П.
3.	Ремонт лестничного марша.						16-19							Горщерук А.П.
4.	Замена троса автоматики.							1-31						Горщерук А.П.
5.	Чистка приемной ямы.							1-31						Горщерук А.П.
6.	Покраска оборудования								15-20					Горщерук А.П.
	КНС№13													
1.	Ревизия обратного клапана.						1-30							Горщерук А.П.
2.	Ремонт лестничного марша.							1-20						Горщерук А.П.
3.	Чистка приемной ямы.						1-30							Горщерук А.П.
4.	Ревизия запорной арматуры.								1-15					Горщерук А.П.
	КНС№14													
1.	Чистка приемной ямы.						1-30							Горщерук А.П.
2.	Ревизия обратных клапанов.						1-30							Горщерук А.П.
	КНС№15													
1.	Ревизия обратных клапанов.						1-30							Горщерук А.П.

2.	Чистка приемной ямы.						1-20							Горщерук А.П.
3.	Ревизия запорной арматуры.													Горщерук А.П.
	КНС№16													
1.	Ревизия обратных клапанов.							1-31						Горщерук А.П.
2.	Чистка приемной ямы.							1-31						Горщерук А.П.
	КНС№17													
1.	Ревизия обратных клапанов.							1-31						Горщерук А.П.
2.	Чистка приемной ямы.							1-31						Горщерук А.П.
3.	Ревизия запорной арматуры.								1-31					Горщерук А.П.
	УВКХ ВНС													
	ВНС№1 Водозабор Гончарово.													
1.	Ревизия запорной арматуры скважин.							1-10						Горщерук А.П.
2.	Ревизия насного оборудования.							1-15						Горщерук А.П.
	ВНС№2													
1.	Замена трубопровода системы отопления машинного отделения.									15-25				Горщерук А.П.
2.	Ревизия циркуляционных насосов теплоснабжения.						1-15							Горщерук А.П.
3.	Ревизия сетевых насосов.						1-15							Горщерук А.П.
4.	Чистка накопительных бассейнов.							1-30						Горщерук А.П.
5.	Покраска оборудования									25-30				Горщерук А.П.
	Станция обезжилезивания.													
1.	Ревизия насосного оборудования.						1-30							Горщерук А.П.
2.	Ревизия запорной арматуры.								1-10					Горщерук А.П.
3.	Ревизия копрессоров.								10-12					Горщерук А.П.
	Сети водоснабжения г.Поронайск.													
1.	Замена запорной арматуры ул.Победы 26, Ø50мм.1шт.						28-30							Горщерук А.П.
2.	Ревизия водоразборных колонок.								1-30					Горщерук А.П.
3.	Проверка ПГ									1-15				Горщерук А.П.
4.	Промывка трубопровода водоснабжения.							1-30						Горщерук А.П.
	ВНС с.Восток.													
1.	Ревизия запорной арматуры замена болтов, прокладок.						1-15							Хохлов А.А.
2.	Текущий ремонт насосов сетевых 3шт. и водоподъемных 2шт, смазка подшипников, набивка сальников.						1-15							Хохлов А.А.
3.	Чистка накопительного бассейна 500м^3.							15-25						Хохлов А.А.
4.	Ревизия водоподъемного оборудования скважин, проверка креплений насоса и штанг, замена прокладок, болтов.								10-25					Хохлов А.А.
5.	Покраска трубопроводов обвязки водоподъемных скважин №1,2.								25-26					Хохлов А.А.

6.	Покраска трубопроводов в машинном отделении и хлораторном зале.								1-30					Хохлов А.А.
	Сети водоснабжения с.Восток.													
1.	Ул.Мира-8 вентель ДУ-50-2шт.							1-15						Хохлов А.А.
2.	Ул.Гагарина 9, задвижки Ø150-1шт., Ø100-1шт., вентель ДУ-50-1шт.									25-26				Хохлов А.А.
3.	Ревизия запорной арматуры диаметром 50 в количестве 15шт., ул.Гагарина 1-5, ул.Приморская 1-5.							1-15						Хохлов А.А.
	с.Восток водоотведение.													
1.	Чистка канализационных колодцев						1-15							Хохлов А.А.
2.	Ø150 ул.Гагарина 11.								1-15					Хохлов А.А.
	КНС с.Восток													
1.	Чистка приемной ямы.							1-7						Хохлов А.А.
	Эл. участок №1													
	ЦРК													
1.	Текущий ремонт эл. оборудования сетевых насосов № 1,2,3,4							1,2		3,4				Ким Д.Х.
2.	Текущий ремонт эл. оборудования подпиточных насосов № 1,2,3						1,2,3							Ким Д.Х.
3.	Текущий ремонт эл. оборудования ХВО							1-10						Ким Д.Х.
4.	Текущий ремонт эл. оборудования (большой ленты, малой ленты, замена подшипников, обтяжка пусковой аппаратуры)							10-20						Ким Д.Х.
5.	Текущий ремонт эл. оборудования ШЗУ (замена подшипников, обтяжка пусковой аппаратуры)							10-20						Ким Д.Х.
6.	Текущий ремонт эл. оборудования конденсатных насосов № 1,2,3,4 (замена подшипников, обтяжка пусковой аппаратуры)						1-4							Ким Д.Х.
7.	Текущий ремонт эл. оборудования тех. воды, подпитки							20-30						Ким Д.Х.
8.	Текущий ремонт эл. оборудования песковых насосов № 1,2							20-30						Ким Д.Х.
9.	Текущий ремонт эл. оборудования ПМЗ котлов № 1,2,3 (по 2шт)						1-30							Ким Д.Х.
10.	Текущий ремонт эл. оборудования питательных насосов № 1,2,3,4						1-30							Ким Д.Х.
11.	Текущий ремонт эл. оборудования возврата, уноса № 1,2,3								1-30					Ким Д.Х.
12.	Текущий ремонт эл. оборудования цепного транспортера.						20-30							Ким Д.Х.
13.	Текущий ремонт эл. оборудования дробилки						20-30							Ким Д.Х.

14.	Текущий ремонт эл. оборудования дутьевых вентиляторов № 1,2,3						1	2	3					Ким Д.Х.
15.	Текущий ремонт эл. оборудования дымососов № 1,2,3						1	2,3						Ким Д.Х.
16.	Текущий ремонт эл. оборудования приводов решетки № 1,2,3						1-30							Ким Д.Х.
17.	Текущий ремонт эл. оборудования грейферного крана							1-20						Ким Д.Х.
18.	Текущий ремонт эл. двигателей хода грейферного крана (замена подшипников, обтяжка пусковой аппаратуры)							1-20						Ким Д.Х.
19.	Продувка вводных шкафов, фильтров и шкафов ПЧ сетевых насосов №3 и №4, ремонт эл.оборудования									3,4				Ким Д.Х.
20.	Ремонт пусковой аппаратуры, обтяжка болтовых соединений РУ-0,4 кВ, ТП-68						1-30							Ким Д.Х.
21.	Ремонт пусковой аппаратуры, обтяжка болтовых соединений ВРУ, секция № 1						1-10							Ким Д.Х.
22.	Ремонт пусковой аппаратуры, обтяжка болтовых соединений ВРУ, секция № 2						10-20							Ким Д.Х.
23.	Ремонт пусковой аппаратуры, обтяжка болтовых соединений ВРУ, секция № 3						20-30							Ким Д.Х.
24.	Демонтаж приборов КИП, прогонка приборов для сдачи на гос. проверку						20-30							Ким Д.Х.
25.	Замена кнопочных постов на щитах управления п/к № 1,2,3								1-30					Ким Д.Х.
26.	Частичный ремонт освещения									1-30				Ким Д.Х.
27.	Замена автоматов на приборы КИП в щитах управления п/к № 1,2,3								1-30					Ким Д.Х.
28.	Установка приборов КИП, обкатка эл. оборудования									1-30				Ким Д.Х.
29.	Конденсаторная становка №1, №2							1-10						Ким Д.Х.
30.	Вводной шкаф КУ №1 и №2							10-20						Ким Д.Х.
31.	Отходящий шкаф КУ №1, №2 и №3							20-30						Ким Д.Х.
	Участок теплоснабжения №2													
	Котельная №3													
1.	Демонтаж эл. двигателей в/к № 1-6 планки 6шт.						1-10							Ким Д.Х.
2.	Демонтаж эл. двигателей в/к № 1-6 дутьевых вентиляторов 6 шт.						10-20							Ким Д.Х.
3.	Ремонт эл. двигателей планки с выемкой роторов, замена подшипников, промывка обмоток бензином 12 шт.						20-30							Ким Д.Х.
4.	Ремонт эл. двигателей дутьевых вентиляторов с выемкой роторов, замена подшипников, промывка обмоток бензином 12 шт.						20-30							Ким Д.Х.

5.	Текущий ремонт эл. оборудования участка погрузки.							1-10						Ким Д.Х.
6.	Текущий ремонт эл. оборудования участка подачи угля.							10-20						Ким Д.Х.
7.	Текущий ремонт эл. оборудования участка золоудаления.							20-30						Ким Д.Х.
8.	Текущий ремонт эл. оборудования шнек № 1,2,3,4.						1,2	3,4						Ким Д.Х.
9.	Текущий ремонт эл. оборудования дымососов № 1,2,3,4.								1-30					Ким Д.Х.
10.	Текущий ремонт эл. оборудования сетевых насосов 3шт.							1-30						Ким Д.Х.
11.	Текущий ремонт эл. оборудования подпитки 2шт.							1-10						Ким Д.Х.
12.	Текущий ремонт насосов подпитки 2шт.							1-10						Ким Д.Х.
13.	Ремонт пусковой арматуры, обтяжка болтовых соединений в ВРУ.							20-30						Ким Д.Х.
14.	Демонтаж приборов КИП, ремонт приборов КИП.						1-30							Ким Д.Х.
15.	Установка приборов КИП, пусконаладочные работы.								1-30					Ким Д.Х.
16.	Частичный ремонт освещения.								1-30					Ким Д.Х.
	Котельная №4													
1.	Демонтаж эл. двигателей в/к № 1-6 планки 6шт.						1-3	4-6						Ким Д.Х.
2.	Демонтаж эл. двигателей в/к № 1-6 дутьевых вентиляторов 6 шт						1-3	4-6						Ким Д.Х.
3.	Ремонт эл. двигателей планки с выемкой роторов, замена подшипников, промывка обмоток бензином 12 шт.						1-3	4-6						Ким Д.Х.
4.	Ремонт эл. двигателей планки, дутьевых вентиляторов с выемкой роторов, замена подшипников, промывка обмоток бензином 12 шт.							20-30						Ким Д.Х.
5.	Текущий ремонт эл. оборудования дымососов № 1,2,3,4,5,6								1-30					Ким Д.Х.
6.	Текущий ремонт эл. оборудования сетевых насосов 3шт.									1-20				Ким Д.Х.
7.	Текущий ремонт эл. оборудования подпитки 2шт.						1-30							Ким Д.Х.
8.	Текущий ремонт эл. оборудования участка погрузки, подачи угля, золоудаления.								1-30					Ким Д.Х.
9.	Демонтаж приборов КИП, подготовка к гос. проверке							1-20						Ким Д.Х.
10.	Ремонт пусковой аппаратуры, обтяжка болтовых соединений силовых щитов.								1-30					Ким Д.Х.
11.	Частичный ремонт освещения									1-30				Ким Д.Х.
12.	Монтаж приборов КИП, обкатка эл. оборудования									1-30				Ким Д.Х.
	Котельная №5													
1.	Ремонт эл. оборудования сетевых насосов 2шт							1-30						Ким Д.Х.
2.	Ремонт эл. оборудования насосов котла 2 шт							1-30						Ким Д.Х.
3.	Демонтаж приборов КИП, ремонт, установка								1-30					Ким Д.Х.

4.	Ремонт пусковой аппаратуры, обтяжка болтовых соединений, обкатка эл. оборудования.							1-30						Ким Д.Х.
	Котельная №6													
1.	Ремонт эл. оборудования сетевых насосов №1,2						1-30							Ким Д.Х.
2.	Ремонт эл. оборудования питательных насосов 1						1-30							Ким Д.Х.
3.	Ремонт эл. оборудования 2-х дымососов						1-30							
4.	Ремонт эл. оборудования 2-х дутьевых вентиляторов						1-30							Ким Д.Х.
5.	Ремонт пусковой аппаратуры, приборы КИП, обтяжка болтовых соединений								1-30					Ким Д.Х.
	Котельная №8													
1.	Текущий ремонт эл. оборудования котельной и водоподготовки, КНС							1-30	1-30					Ким Д.Х.
	Участок ВКХ													
1.	Текущий ремонт эл. оборудования фекальных насосов, с выемкой ротора, заменой подшипников, промывка обмоток КНС №1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17								1-28					Ким Д.Х.
2.	Ремонт пусковой аппаратуры, обтяжка болтовых соединений, ремонт освещения КНС №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17								1-28					Ким Д.Х.
	Бойлерная ВНС №2													
1.	Ремонт эл. оборудования сетевых насосов 2шт.							1-30						Ким Д.Х
2.	Электрооборудование бойлера, тэны									1-30				Ким Д.Х
3.	Ремонт пусковой аппаратуры.							1-30						Ким Д.Х
	ВНС№2													
1.	Текущий ремонт эл. оборудования насоса №1,2,3,4,5 с выемкой ротора, замена подшипников, промывка обмотки.							2,3,4,5						Ким Д.Х.
2.	Обтяжка болтовых соединений силовых щитов, ремонт пусковой аппаратуры, регулировка автоматики							1-30						Ким Д.Х.
3.	Продувка вводного шкафа, фильтра и шкафов ПЧ насосов №4 и №5, ремонт эл.оборудования.							1-30						Ким Д.Х.
	ВНС№1													
1.	Обтяжка болтовых соединений силовых щитов на ТП, ремонт пусковой аппаратуры, ремонт щитов управления на СКВ.№1,2,3,4,6,7							1-30						Ким Д.Х.
	Станция обезжелезивания													
1.	Текущий ремонт шкафов автоматики ЩА1,ЩА2, блоков управления						1-30							Ким Д.Х.
2.	Текущий ремонт щита освещения,силового шкафа ЩР1,						1-30							Ким Д.Х.

	обтяжка болтовых соединений													
3.	Текущий ремонт шкафа управления (ЩУ) насосами с частотными преобразователями						1-30							Ким Д.Х.
4.	Ревизия установки автоматической компенсации мощности						1-30							Ким Д.Х.
5.	Текущий ремонт КИПиА							1-10						Ким Д.Х.
6.	Текущий ремонт электродвигателей насосов повышения давления №1,2,3						1-30							Ким Д.Х.
7.	Текущий ремонт электродвигателя воздуходувки							1-20						Ким Д.Х.
8.	Текущий ремонт пусковой аппаратуры, компрессоров 1,2						1-30							Ким Д.Х.
9.	Текущий ремонт электродвигателей насосов промывки фильтров 1,2							1-30						Ким Д.Х.
10.	Текущий ремонт системы электроотопления станции обезжелезивания						1-10							Ким Д.Х.
11.	Ревизия вводных шкафов в РУ-0,4кВ ТП-76 (осмотр, чистка, обтяжка болтовых соединений)						1-30							Ким Д.Х.
12.	Текущий ремонт щита ЩР6, пусковой аппаратуры насосами перекачки осветленной воды, перекачки осадка, дренажными насосами						1-30							Ким Д.Х.
13.	Текущий ремонт электродвигателей насосов перекачки осветлённой воды №1,2							1-20						Ким Д.Х.
14.	Текущий ремонт электродвигателей насосов перекачки осадка (шлама) №1,2							10-30						Ким Д.Х.
15.	Текущий ремонт электродвигателей дренажных насосов №1,2							10-30						Ким Д.Х.
16.	Текущий ремонт электродвигателей задвижек №1,2,3							1-30						Ким Д.Х.
17.	Текущий ремонт электродвигателей затворов №1,2							1-30						Ким Д.Х.
18.	Текущий ремонт блоков управления задвижками, затворами						10-30							Ким Д.Х.
	Эл. участок №3													
	Котельная №2													
1.	Ревизия силового шкафа котельной.							1-30						Ким Д.Х.
2.	Ревизия ввода электроснабжения.									1-30				Ким Д.Х.
3.	Ревизия щита управления оператора котельной.							1-30						Ким Д.Х.

4.	Текущий ремонт эл. двигателя сетевого насоса № 1.									1-10				Ким Д.Х.
5.	Текущий ремонт эл. двигателя сетевого насоса № 2.									1-10				Ким Д.Х.
6.	Текущий ремонт эл. двигателя сетевого насоса № 3.									1-10				Ким Д.Х.
7.	Ревизия шкафа управления сетевыми насосами.									1-10				Ким Д.Х.
8.	Текущий ремонт преобразователя частоты № 1.						1-20							Ким Д.Х.
9.	Текущий ремонт преобразователя частоты № 2.						1-20							Ким Д.Х.
10.	Текущий ремонт преобразователя частоты № 3.						1-20							Ким Д.Х.
11.	Текущий ремонт эл. двигателя дутьевого вентилятора 1-4.								1-30					Ким Д.Х.
12.	Текущий ремонт эл. двигателя дымососа 1-4.									1-30				Ким Д.Х.
13.	Текущий ремонт эл. двигателя вентилятора острого дутья 1-4.								1-30					Ким Д.Х.
14.	Текущий ремонт эл. двигателя приводо решетки 1-4.							1-30						Ким Д.Х.
15.	Текущий ремонт эл. двигателя питателя топлива 1-4.							1-30						Ким Д.Х.
16.	Текущий ремонт эл. двигателя ворошителя угля 1-4.							1-30						Ким Д.Х.
17.	Текущий ремонт эл. двигателя удаления просыпки 1-4.							1-30						Ким Д.Х.
18.	Ревизия щита управления котлом 1-4.							1-30						Ким Д.Х.
19.	Текущий ремонт эл. Двигателя насоса рециркуляции 1-2.								1-30					Ким Д.Х.
20.	Ревизия щита управления циркуляционными насосами.								1-30					Ким Д.Х.
21.	Текущий ремонт преобразователей частоты котлов 1-4.								1-30					Ким Д.Х.
22.	Текущий ремонт эл.двигателя подпиточного насоса 1-2.									1-30				Ким Д.Х.
23.	Ревизия щита управления подпиточными насосами.									1-30				Ким Д.Х.
24.	Текущий ремонт преобразователя частоты подпитки.									1-30				Ким Д.Х.
25.	Текущий ремонт эл. двигателя деаэраторной установки.						1-30							Ким Д.Х.
26.	Текущий ремонт эл. двигателя водоподготовки.						1-30							Ким Д.Х.
27.	Ревизия шкафа управления трактом топливоподачи.						1-30							Ким Д.Х.
28.	Текущий ремонт эл. двигателя дробилки.								1-30					Ким Д.Х.
29.	Текущий ремонт эл. двигателя вибратора дробилки.								1-30					Ким Д.Х.
30.	Текущий ремонт эл. двигателя транспортерной ленты.								1-30					Ким Д.Х.
31.	Текущий ремонт эл. двигателя транспортерной ленты.								1-30					Ким Д.Х.
32.	Текущий ремонт эл. двигателя ШЗУ.								1-30					Ким Д.Х.
33.	Ревизия щита управления подъемником скреперным.								1-30					Ким Д.Х.

34.	Текущий ремонт эл. двигателя каретки крана.								1-30					Ким Д.Х.
35.	Текущий ремонт эл. двигателя грейфера.								1-30					Ким Д.Х.
36.	Ревизия ВРУ котельной.									1-30				Ким Д.Х.
37.	Текущий ремонт эл. освещения.									1-30				Ким Д.Х.
38.	Ревизия щита контроля уровня в баках запаса воды.									1-30				Ким Д.Х.
39.	Ревизия щита управления клапанами дренчерных систем.									1-30				Ким Д.Х.
40.	Ревизия щита управления температурой аварийных стоков котлов.									1-30				Ким Д.Х.
41.	Демонтаж приборов КИП, прогонка приборов для сдачи на гос.поверку.						1-30							Ким Д.Х.
42.	Установка приборов КиП, обкатка эл.оборудования.									1-30				Ким Д.Х.
43.	Калибровка датчиков.							1-30						Ким Д.Х.
	ОРУ-35 кВ													
1.	Ревизия секций 35кВ-ВЛ Т-315								1-10					Ким Д.Х.
2.	Ревизия секций 35кВ-ВЛ Т-316								1-10					Ким Д.Х.
3.	Ревизия трансформатора Т-1 35/0,4 кВ Т-315								10-20					Ким Д.Х.
4.	Ревизия трансформатора Т-1 35/0,4 кВ Т-316								10-20					Ким Д.Х.
5.	Ревизия масляного выключателя МВ-1, МВ-4								10-20					Ким Д.Х.
6.	Ревизия масляного выключателя МВ-1, МВ-3								10-20					Ким Д.Х.
	ГРУ-0,4 кВ													
1.	Ревизия аппаратуры ГРУ-0,4						1-30							Ким Д.Х.
	ГРП-0,4 кВ													
1.	Ревизия аппаратуры ГРУ-0,4						1-30							Ким Д.Х.
	Конденсаторная установка													
1.	Ревизия аппаратуры конденсаторной установки						1-30							Ким Д.Х.
	Мастерская ВНС №3													
1.	Ревизия вводного ВРУ-04 кВ						1-30							Ким Д.Х
2.	Ревизия освещения						1-30							Ким Д.Х
	Эл. участок с.Восток													
	ВНС													

1.	Текущий ремонт эл. оборудования насосов №1,2 с выемкой ротора, замена подшипников, промывка обмотки.							1-30						Ким Д.Х
2.	Обтяжка болтовых соединений силовых щитов, ремонт пусковой аппаратуры, регулировка автоматики ВНС.							1-30						Ким Д.Х
3.	Обтяжка болтовых соединений силовых щитов, ремонт пусковой аппаратуры, регулировка автоматики глубинных насосов.							1-30						Ким Д.Х
4.	Ревизия электрооборудование освещения и эл.обогрева.							1-30						Ким Д.Х
	КНС													
1.	Текущий ремонт эл. оборудования фекальных насосов с выемкой ротора, заменой подшипников, промывка обмотки.						1-30							Ким Д.Х
2.	Ремонт пусковой аппаратуры, обтяжка болтовых соединений, ремонт освещения.						1-30							Ким Д.Х
3.	Ревизия электрооборудование освещения и эл.обогрева.						1-30							Ким Д.Х
	Котельная с.Восток													
1.	КТП 35/0,4кВ текущий ремонт линейных разъединителей								1					Ким Д.Х
2.	КТП 35/0,4кВ текущий ремонт электрооборудования 35кВ								3					Ким Д.Х
3.	КТП 35/0,4кВ текущий ремонт электрооборудования 0,4кВ								2					Ким Д.Х
4.	Текущий ремонт ВРУ-0,4кВ котельной								2					Ким Д.Х
5.	Текущий ремонт ШУК-1							1-10						Ким Д.Х
6.	Текущий ремонт ШУК-2							1-10						Ким Д.Х
7.	Текущий ремонт ШУК-3							1-10						Ким Д.Х
8.	Текущий ремонт ШУК-4							1-10						Ким Д.Х
9.	Текущий ремонт шкафа ШСО							1-10						Ким Д.Х
10.	Текущий ремонт шкафа управления котловыми насосами							1-10						Ким Д.Х
11.	Текущий ремонт шкафа управления сетевыми насосами							1-10						Ким Д.Х
12.	Текущий ремонт шкафа управления подпиточными насосами							1-10						Ким Д.Х
13.	Текущий ремонт шкафа управления пожарными							1-10						Ким Д.Х

	насосами													
14.	Текущий ремонт шкафа управления вентиляцией							1-10						Ким Д.Х
15.	Текущий ремонт шкафа управления кран-балкой							1-10						Ким Д.Х
16.	Текущий ремонт шкафа управления транспортёром							1-10						Ким Д.Х
19.	Текущий ремонт шкафа управления питателем							1-10						Ким Д.Х
20.	Текущий ремонт шкафа управления дробилкой №1							1-10						Ким Д.Х
21.	Текущий ремонт шкафа управления дробилкой №2							1-10						Ким Д.Х
22.	Текущий ремонт сетевых насосов №1,2								4					Ким Д.Х
23.	Текущий ремонт котловых насосов №1,2,3,4,5,6						6							Ким Д.Х
24.	Текущий ремонт подпиточных насосов №1,2						2							Ким Д.Х
25.	Текущий ремонт пожарных насосов №1,2						1							Ким Д.Х
26.	Текущий ремонт вентиляционной установки №1,2,3						2							Ким Д.Х
27.	Текущий ремонт транспортера углеподачи						1							Ким Д.Х
28.	Текущий ремонт питателя						1							Ким Д.Х
29.	Текущий ремонт дробилки №1						1							Ким Д.Х
30.	Ревизия щита управления подъемником скреперным.						1							Ким Д.Х
31.	Текущий ремонт эл. двигателя каретки крана.						1							Ким Д.Х
32.	Текущий ремонт эл. двигателя грейфера.						1							Ким Д.Х
33.	Текущий ремонт электрооборудования котла №1								4					Ким Д.Х
34.	Текущий ремонт электрооборудования котла №2								4					Ким Д.Х
35.	Текущий ремонт электрооборудования котла №3								4					Ким Д.Х
36.	Текущий ремонт электрооборудования котла №4								4					Ким Д.Х
	Эл. участок с.Гастелло													
	Котельная №9													
1.	Текущий ремонт эл. оборудования сетевого насоса №1,2 с выемкой ротора, замена подшипников, промывка обмотки.									1-30				Ким Д.Х
2.	Текущий ремонт эл. оборудования котлового насоса №1,2 с выемкой ротора, замена подшипников, промывка обмотки.									1-30				Ким Д.Х
3.	Текущий ремонт эл. оборудования дымососов №1,2 с выемкой ротора, замена подшипников, промывка						1-30							Ким Д.Х

	обмотки.													
4.	Текущий ремонт эл. оборудования центробежного вентилятора №1,2 с выемкой ротора, замена подшипников, промывка обмотки.							1-30						Ким Д.Х
5.	Текущий ремонт эл. оборудования тепловентилятора №1,2 с выемкой ротора, замена подшипников, промывка обмотки.								1-30					Ким Д.Х
6.	Обтяжка болтовых соединений силовых щитов, ремонт пусковой аппаратуры, регулировка автоматики.							1-30						Ким Д.Х
7.	Электрооборудование освещения и эл. обогрева.							1-30						Ким Д.Х
	Котельная №10													
1.	Текущий ремонт эл. оборудования сетевого насоса №1,2 с выемкой ротора, замена подшипников, промывка обмотки.									1-30				Ким Д.Х
2.	Текущий ремонт эл. оборудования котлового насоса №1,2 с выемкой ротора, замена подшипников, промывка обмотки.									1-30				Ким Д.Х
3.	Текущий ремонт эл. оборудования насоса рециркуляции котла №1,2 с выемкой ротора, замена подшипников, промывка обмотки.									1-30				Ким Д.Х
4.	Текущий ремонт эл. оборудования горелки №1,2 с выемкой ротора, замена подшипников, промывка обмотки.						1-30							Ким Д.Х
5.	Текущий ремонт эл. оборудования щита управления котлом.							1-30						Ким Д.Х
6.	Текущий ремонт эл. оборудования приточного клапана.								1-30					Ким Д.Х
7.	Обтяжка болтовых соединений силовых щитов, ремонт пусковой аппаратуры, регулировка автоматики.						1-30							Ким Д.Х
8.	Электрооборудование освещения и эл. обогрева.						1-30							Ким Д.Х
	ВНС													
1.	Текущий ремонт эл. оборудования насоса №1,2,3,4,5 с выемкой ротора, замена подшипников, промывка обмотки.							1-30						Ким Д.Х
2.	Обтяжка болтовых соединений силовых щитов, ремонт пусковой аппаратуры, регулировка автоматики.							1-30						Ким Д.Х
3.	Электрооборудование освещения и эл. обогрева.							1-30						Ким Д.Х
	Эл. участок с.Тихменево													
	ВНС													

1.	Текущий ремонт эл. оборудования насоса №1,2 с выемкой ротора, замена подшипников, промывка обмотки.								1-30					Ким Д.Х
2.	Обтяжка болтовых соединений силовых щитов, ремонт пусковой аппаратуры, регулировка автоматики.								1-30					Ким Д.Х
3.	Электрооборудование освещения и эл. обогрева.								1-30					Ким Д.Х

Составил: Начальник ПТО Глухих А.Ю.

Согласовано: Главный инженер Сурков Н.Н.